

# El i skure på Brøndby havn

På baggrund af Sikkerhedstyrelsens rapport over fejl og mangler ved el-installationer i Brøndby Havn, har bestyrelsen noteret følgende vedr. lovliggørelse af el-installationer i grej-skure.

---

## ***Skur : Nr. 21***

Kablet:

- hvor dybt er det nedgravet ?
- skal forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste.

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

## ***Skur : Nr. 30 + 31 + 33***

Kablet:

- hvor dybt er det nedgravet ?
- skal forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste.

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

## ***Skur : Nr. 40 + 42***

Kablet:

- hvor dybt er det nedgravet ?
- skal forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste.

Stik på bagsiden af skur skal fjernes ell. Lovliggøres (indendørsstik må ikke ancendes udendørs)

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

## ***Skur : Nr. 46 + 47 + 48***

Kablet:

- hvor dybt er det nedgravet ?
- skal forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste.

Stik i dåse i grøft skal fjernes kommer fra **skur 46**

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

# El i skure på Brøndby havn

## **Skur : Nr. 67 + ( 68 ) + 69**

Kablet:

- skal nedgraves ,
- forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste.

Er i dag tilsluttet med løst gummi kabel

Måler ikke opsat !

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

## **Skur : Nr. 70 + 71 + 72**

Kablet:

- skal forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste.

Kablet er nedgravet i 70 cm.

Afdækning mangler på skur

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

## **Skur : Nr. 79 + 80 + 81**

Div. afgange fra måler hvor mange brugere evt. fælles måler ?

Hvor er det tilsluttet ?

Kablet:

- hvor dybt er det nedgravet ?
- skal forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste.

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

## **Skur : Nr. 85 + 87 + 97 + 99 + 106**

Skurene er tilsluttet med gummikabel på jord .

Ny nedgravet forsyning er nødvendig

Kablet:

- skal forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste.

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

# El i skure på Brøndby havn

## ***Skur : Nr. 122 + 123***

Hvor kommer forsyningen fra ?

Kablet:

- hvor dybt er det nedgravet ?
- skal forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste
- skal afdækkes ved skur

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

## ***Skur : Nr. 124 + 126***

Nyt tilgangskabel skal nedgraves

Kablet:

- skal forlænges ind i tavle
- og ny gruppe monteres ved brofæste.

Div. gummikabler ved skur 124 skal fjernes ell. erstattes med fast nedgravet kabel

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

## ***Skur : Nr. 127 + 128 + 129***

Kablet:

- Hvor kommer det fra ?
- Hvor dybt er det nedgravet ?
- er det monteret på ny gruppe ?

Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

V – Bro Gummikabel i 16 amp. CEE stikk. ***til hvad ????***

---

# El i skure på Brøndby havn

Brøndby Bådsalg . Tavle V - bro

Kablet hvor dybt er det nedgravet ?  
Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---

Q – Bro Gummikabel i 16 amp. CEE stikk. til hvad ?

Skur ejet af Erik Folager  
Inst . skal lovliggøres  
Nyt tilgangskabel skal nedgraves  
Kablet skal forlænges ind i tavle og ny gruppe monteres .  
Inst. skal godkendes af aut . el-instalatør

---